

Beschreibung des ausgeführten Bauvorhabens:

Strasseninstandsetzung Hinterwölch



Auftraggeber:	Marktgemeinde Frantschach-St.Gertraud
Anschrift:	9413 St.Gertraud, St.Gertraud 1
Ansprechperson des AG:	Amtsleiter Martin Jegart
Planung :	Marktgemeinde Frantschach-St.Gertraud
Örtliche Bauaufsicht:	Marktgemeinde Frantschach-St.Gertraud
Baubeginn:	August 2014
Bauende:	August 2104
Sparte:	Erd- und Straßenbau

Beschreibung des Bauvorhabens:

Strasseninstandsetzungsarbeiten nach dem Verfahren Road-Recycling im Bereich der Hinterwölchstraße. Nach Herstellung der Vorschüttung mittels Kies wurde die bestehende desolante Asphaltdecke inkl. dem aufgetragenen Spezialbindemittel bis auf eine Tiefe von 30cm durchgefäst. Nach Herstellung der Tragschichte wurde der neue Asphaltbelag in einer Stärke von 8cm aufgebracht. Dies ist eine Straßensanierungsmethode in kürzester Bauzeit.

Technische Kenndaten:

Ca. 2.400 m² Stabilisierungsfräsung
 Ca. 2.200 m² Asphaltierung