

**Beschreibung des ausgeführten Bauvorhabens:**

## Sanierung Hochbehälter Schmieddorf



Auftraggeber:	<b>Marktgemeinde Brückl</b>
Anschrift:	<b>9371 Brückl, Marktplatz 1</b>
Ansprechperson des AG:	<b>Amtsleiterin Manuela Wellik</b>
Planung :	<b>CCE Ziviltechniker GmbH</b>
Örtliche Bauaufsicht:	<b>CCE Ziviltechniker GmbH</b>
Baubeginn:	<b>November 2014</b>
Bauende:	<b>Dezember 2014</b>
Sparte:	<b>Hochbau</b>

**Beschreibung des Bauvorhabens:**

Der bestehende Brillenhochbehälter Schmieddorf mit einem Nutzinhalt von ca. 360 m<sup>3</sup> hat auf den Innenflächen der Betonwände bereits starke Beschädigungen. Es wurde der Gesamte Behälter Entleert und darauf folgend die Betoninnwände mit Hochdruck gereinigt. Die losen Betonteile wurden abgetragen und nach erfolgter Reinigung der vorhandenen Bewehrung mittels Sanierbeton reprofiliert. Die Gesamte Wasserkammer wurde mit Spritzmörtel im KERASAL Verfahren beschichtet. Weiters wurde eine Verfließung der Schieberkammer mittels Spaltplatten ausgeführt. Sämtliche Verrohrungen der Wasserzu.- und Ableitung wurden erneuert. Es wurde ein neuer Schieberschacht inkl. Armaturen und Schaltschrank ausgeführt.

**Technische Kenndaten:**

Ca. 550 m<sup>2</sup> Beschichtung im KERASAL Verfahren  
 Ca. 70 m<sup>2</sup> Verfließung  
 1 Stück Schieberschachtherstellung  
 Erd.- und Rohrbau für die neuen Anschlussleitungen