

Beschreibung des ausgeführten Bauvorhabens:

Sanierung St.Johannerstraße inkl. WVA



Auftraggeber:	Marktgemeinde Brückl
Anschrift:	9371 Brückl, Marktplatz 1
Ansprechperson des AG:	Amtsleiterin Manuela Wellik
Planung :	Verwaltungsgemeinschaft St.Veit
Örtliche Bauaufsicht:	Verwaltungsgemeinschaft St.Veit
Baubeginn:	Oktober 2014
Bauende:	Dezember 2014
Sparte:	Leitungsbau

Beschreibung des Bauvorhabens:

In der St.Johannerstraße in Brückl wurde die WVA-Leitung auf eine Länge von ca. 190m durch ein neues Rohrmaterial ersetzt. Es wurden dabei auch die vorhandenen Armaturen getauscht. Weiters wurde auf die Länge von ca. 190 m der Gesamte Straßenoberbau erneuert. Die endgültige Oberflächenherstellung erfolgte mittels Asphaltbelages sowie div. Gestaltungen mit einer Natursteinpflasterung.

Technische Kenndaten:

Ca. 1700 m² Asphaltabtrag, Auskoffierung und Herstellung eines neuen Unterbaues
 Ca. 190 m Leitungsneuerstellung der WVA
 Ca. 10 m² Natursteinpflaster
 Ca. 1700 m² Asphaltherstellung